

PROTOKÓŁ

Załącznik Nr 3

z odbioru części budowlanej dźwigu

Dnia 31. lipca 1995r., niżej podpisany inspektor nadzoru inwestorskiego

imię *Janusz* nazwisko *Kaliński*

(wymienić tytuł, imię i nazwisko)

legitymujący się uprawnieniami budowlanymi nr *U.A.N. I - K2 - 7210/271/87*...
dokonał odbioru technicznego części budowlanej dźwigu - osobowego, ~~towarowego, szpi...~~
~~tego~~* nr fabr. 12.871 zainstalowanego w budynku Komendy Wojewódzkiej
Policji w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7.

(podać dokładny adres)

przy udziale przedstawiciela kierownictwa budowy inż. *Andrzeja Birk*

(wymienić imię, nazwisko, tytuł, funkcję)

W wyniku przeprowadzonych oględzin na miejscu oraz zbadaniu zgodności wykonanego szybu
i maszynowni z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym zatwierdzonym w dniu
18.11.1994r. nr *U.A. II - 731/668/94* przez Inspektorat Dozoru Technicznego
..... w Bydgoszczy - *Przewodnik Mierny*
(podać organ, który zatwierdził projekt)

stwierdza się, co następuje:

- 1) Maszynownia i szyb zostały wykonane zgodnie - z zatwierdzonym projektem i Rpzpo-
rządzeniem M.A.G.T. i O.Ś. z dnia 3 lipca 1980 r. (Dz.Ust.Nr 17) w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, wymaganiami prawa budowlanego, oraz
normy - ~~PN-EN/81.2~~ PN-EN/81.2
- 2) Maszynownia i szyb mają ściany i stropy odporności ogniowej klasy II - 120 min...
- 3) Maszynownia posiada strop podłogowy o wytrzymałości na obciążenie
500 kg/m².

Zatwierdzone
pod Nr *310500145*

* - nieaktualne skreślić

4) Maszynownia i szymb zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem izolacji akustycznej

5) Powierzchnie ścian szymb są bez uskoków, pionowe i prostopadłe do siebie. Odchylenie od pionu tylko na zewnątrz szymb, dla ścian z drzwiami przystankowymi wynosi 5 mm, dla pozostałych ścian 10 mm – co spełnia wymogi normy przedmiotowej dla danego rodzaju dźwigu.

6) Szymb ma:

a) nadszymbie o wysokości 3300 mm

b) podszybie o wysokości 1500 mm

7) Inne stwierdzenia i uwagi:

..... bez uwag.....

KIEROWNIK BUDOWY

INSPEKTOR NADZORU

ds. montażu dźwigów

inż. Andrzej Birk

INSPEKTOR NADZORU

Mł. Specjalista

Wydziału Zaopatrzenia KWP
w Bydgoszczy

kom. mgr inż. Janusz Kaliski

upr. bud. UAN-KZ-7210/271/87

(podpis i pieczęć imienna)

Bydgoszcz dnia 31.07.1995r.

Niniejszy protokół należy wystawić w 2-ch egzemplarzach